

Информация субъекта естественной монополии  
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/ об исполнении инвестиционной программы (проекта) на 2017 год

ТОО "Абайлык жылу жүйелері" по виду деятельности на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, утверждено приказом № 39-ОД от 16.08.2017 г. ДК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Карагандинской области, согласовано ГУ «Управление энергетикой и ЖКУ Карагандинской области» от 22 августа 2017 г.

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден(а) программа (проект), (дата, номер приказа)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		собственные средства			заемные средства			Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность			
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
1.	Капитальный ремонт основных средств, приводящий к увеличению стоимости всего в т.ч.	м	1635	1635	35 915,23	30 500	35 915,23	30 500	5 415,23	по результатам проведения конкурса, заключен договор №195 от 23.11.2017 г.								
1.1.	капитальный ремонт тепловой сети 40 квартал	м	1635	1635	35 915,23	30 500	35 915,23	30 500	5 415,23									
2	Приобретение основных средств	шт	15	15	8 647,50	5 890	8 648	5 890	2 757,50	по результатам проведения конкурса, заключен договор №196 от 05.12.2017 г.								
2.1.	общедомовые приборы учета тепловой энергии	шт	15	15	8 647,50	5 890,00	8 647,50	5 890,00	2 757,50									
3	Приобретение нематериальных активов	шт	14	14	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00									
3.1.	комплекс оборудования сетевой безопасности	компл.	14	14	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00									
3.2.	программное обеспечение Microsoft Office	шт	14	14	419,86	419,86	419,86	419,86	0,00									
3.3.	программное обеспечение Windows	шт	14	14	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00									



Идрисов Ж.А.  
(ФИО, (при его подписи) подпись, дата)

Руководитель организации

14.12.2017 г.

Продолжение Приложения 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (полугодия), предшествующему отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	В 2016 году инвестиционная программа не утверждалась	1,3	Расчет процента показателей будет производиться по завершению календарного года	Достижение показателей эффективности, надежности будут определены по результатам прохождения отопительного периода 2017-2018 гг	
Снижение износа (фактического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		0,82			
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		0,63			
Снижение аварийности, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		20,3			

Руководитель организации

Идрисов Ж.А.

14.12.2017 г.

(Ф.И.О., (при его наличии), подпись, дата))

