

Приложение 3  
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также форма

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) на 2017 год  
— ПАО "Абайлык жылу жүйелери"  
наименование субъекта, вид деятельности

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) |  |                   |                                      | Сумма инвестиционной программы (проекта) |      |  |                             | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта) (проект), тыс. тенге |        |                      |   | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** |                  |                    |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) |   |   |  |      |                    |                    |  |  |  |
|-------|--|--|-------------------|--------------------------------------|--|------|--|-----------------------------|---|--------|----------------------|---|---|------------------|--------------------|--|--|--|---|---|--|------|--------------------|--------------------|--|--|--|
|       | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория                    | Наименование мероприятий                   | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | План                                     | Факт | период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) | Отчет о прибылях и убытках* | план  | факт   | собственные средства | Прибыль   | Амортизация   | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |      |                    |                    |  |  |  |
| 1     |  |  |                   |                                      |  |      | 2017 г.  | 8                           | 9   | 10     | 11                   | 12  | 13  | 14               | 15                 | 16   | 17   | 18   | 19  | 20  | 21   | 22   | 23                 | 24                 | 25   | 26   |  |
| 1.    |  |  |                   |                                      |  |      |  |                             | 35 915,23   | 30 500 | 5 415,23             | Экономия по регулируемым государственным закупкам |   |                  |                    |  | факт текущего года   | факт текущего года   | факт прошлого года  | факт текущего года  | план   | факт |                    | факт прошлого года | факт текущего года   | Экономия по регулируемым государственным закупкам  | Экономия по регулируемым государственным закупкам по ремонту т/с по 40 кв. завершена 26.12.2017      |
| 1.1   |  |  |                   |                                      |  |      |  |                             | 35 915,23   | 30 500 | 5 415,23             | Экономия по регулируемым государственным закупкам |   |                  |                    |  | факт текущего года   | факт текущего года   | факт прошлого года  | факт текущего года  | 0,63   |      |                    | факт прошлого года | факт текущего года   | Экономия по регулируемым государственным закупкам по ремонту т/с по 40 кв. завершена 26.12.2017 года | Экономия по регулируемым государственным закупкам по ремонту т/с по 40 кв. завершена 26.12.2017 года |
| 2     | Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, г. Абай                       | Приобретение основных средств              | шт                | 15                                   | 15                                       | 15   |  | 8 647,50                    | 8 647,50  | -      | 8 647,50             | По регулируемым государственным закупкам          |   |                  |                    |  | факт текущего года   | факт текущего года   | факт прошлого года  | 0,82  |  |      | факт прошлого года | факт текущего года | Экономия по регулируемым государственным закупкам по ремонту т/с по 40 кв. завершена 26.12.2017 года | Экономия по регулируемым государственным закупкам по ремонту т/с по 40 кв. завершена 26.12.2017 года |  |
| 2.1   |  | общедомовые приборы учета тепловой энергии | шт                | 15                                   | 15                                       | 15   |  | 8 647,50                    | 8 647,50  | -      | 8 647,50             | По регулируемым государственным закупкам          |   |                  |                    |  | факт текущего года   | факт текущего года   | факт прошлого года  | 0,82  |  |      | факт прошлого года | факт текущего года | Экономия по регулируемым государственным закупкам по ремонту т/с по 40 кв. завершена 26.12.2017 года | Экономия по регулируемым государственным закупкам по ремонту т/с по 40 кв. завершена 26.12.2017 года |  |

